

	Załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. - część szczegółowa			
	Plan i wykonanie zadań majątkowych w I półroczu 2018 r.			
	Nazwa zadania	Środki budżetowe	Wykonanie I półrocze 2018r.	Opis
Dz.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 173 600	1 304 940,35	
Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	7 486 000	1 163 668,02	
1	Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic 650-lecia i Dąbrowskiego	3 000 000	409 792,21	<p>1.Podpisano umowę na realizację inwestycji. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. ul. Komunalna 8,62-700 Turek .Wstępny koszt robót budowlanych: 490 244,78zł. Przedmiotem inwestycji jest: budowa ul. o dł. 90,0m .</p> <p>Termin umowny zakończenia robót – 30.10.2018r.</p> <p>2.Podpisano umowę na realizację inwestycji. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. ul. Komunalna 8,62-700 Turek .Wstępny koszt robót budowlanych: 415824,96zł. Przedmiotem inwestycji jest: budowa ul. o dł. 80,0m .</p> <p>Termin umowny zakończenia robót – 30.08.2018r.</p> <p>3.Podpisano umowę na realizację inwestycji. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. ul. Komunalna 8,62-700 Turek .Wstępny koszt robót budowlanych: 1 979 775,31 zł. Przedmiotem inwestycji jest: budowa ul. o dł. 308,0m .</p> <p>Termin umowny zakończenia robót – 17.09.2018r.</p>
2	Przebudowa ul. Słonecznej polegającej na budowie chodnika	100 000	89 238,53	<p>Podpisano umowę na realizację zadania. Wykonawca: OTHER-BUDOWNICTWO sp.z o.o.ul. Kaliska 3a,62-570 Rychwał.Roboty zakończono z dniem 06.06.2018r.W zakresie wykonano chodnika o dł.204,0 m w tym nawierzchnię z kostki brukowej betonowej szarej gr.8cm. – 286,00m². Koszt wykonanych robót wyniósł 87 848,53zł.</p>
3	Budowa dróg gminnych na Os. Leśna w Turku	500 000	1 113,31	<p>Podpisano umowę na realizację inwestycji. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Wodno Kanalizacyjnych Dominika Wawrzyniak -Lider konsorcjum; Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych -Partner konsorcjum .Wstępny koszt robót budowlanych: 478 481,44zł. Przedmiotem inwestycji jest: budowa kanalizacji deszczowej fi700 dł198,48m, fi300 dł. 184,11 m.</p> <p>Termin umowny zakończenia robót – 30.11.2018r.</p>
4	Rozbudowa ulicy F.Stawickiego	1 400 000	0,00	<p>Podpisano umowę na realizację inwestycji. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. ul. Komunalna 8,62-700 Turek .Wstępny koszt robót budowlanych: 1 272 814,52 zł. Przedmiotem inwestycji jest: budowa ul. o dł. 150,0m .</p> <p>Termin umowny zakończenia robót – 31.10.2018r.</p>

5	Budowa drogi 6KDD na Osiedlu Wyzwolenia - opracowanie dokumentacji projektowej	90 000	0,00	Dokumentacja w trakcie realizacji Koszt całkowity opracowania dokumentacji projektowej – 48400,00 zł. Termin opracowania: 25.09.2018r
6	Budowa drogi 5KDL w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej	120 000	0,00	Dokumentację opracowano trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę
7	Budowa ulicy J. Kaczmareckiego	2 220 000	663 523,97	Podpisano umowę na realizację inwestycji. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Spółka z o.o. ul. Komunalna 8,62-700 Turek -Lider konsorcjum; Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.,62-600 Koło ul. Toruńska 200 - Partner konsorcjum .Wstępny koszt robót budowlanych: 2 056 153,09zł. Przedmiotem inwestycji jest: budowa ul. J.Kaczmareckiego o dł. 777,92m w zakresie: nawierzchni jezdni asfaltowej -ok. 4252,00m², nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej gr. 8cm -ok. 1565,00m², wjazdów-ok. 285,00m², kanalizacji deszczowej – ok. 901,53m, oświetlenia ulicznego – 23 latarnie, usunięcia drzew. Termin umowny zakończenia robót – 30.09.2018r.
8	Budowa ulicy Klonowej, Kasztanowej i Akacjowej	56 000	0,00	Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji. Realizacja II półrocze 2018 r.
Rozdz.	60017 - Drogi wewnętrzne	687 600	141 272,33	
1	Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Matejki	300 000	141 272,33	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonawca robót: Zakład Robót Drogowych BRUKOWIEC s.c., Czarki 49/38, 62-817 Żelazków. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę odcinka ok..200,00 m ul. Matejki. Planowany koszt robót budowlanych 240 742,61 zł. Planowany termin realizacji:31.07.2018 r.
2	Rewitalizacja przestrzeni publicznych miasta Turku w obszarze od Placu Sienkiewicza do ul. Armii Krajowej	160 000	0,00	Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla obszaru: deptak na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Legionów Polskich. Koszt opracowania dokumentacji projektowej – 153 750,00 zł. Termin wykonania - 15.11.2018 r.
3	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14,16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkowskiego	200 000	0,00	Oferty złożone w przetargu nieograniczonym znacznie przekraczały środki przeznaczone na realizację zadania
4	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy	27 600	0,00	Dokumentacja opracowano. Trwają uzgodnienia branżowe. Koszt całkowity opracowania dokumentacji projektowej – 46 000,00 zł.
Dz.	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 983 634	220 097,50	
Rozdz.	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 905 473	217 883,50	
1	Wykupy nieruchomości	98 720	48 720,00	Dokonano zakupu lokalu mieszkalnego przy ul.Kaliskiej 8.

2	Budowa budynków komunalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Zdrojki Lewe w Turku	598 303	155 633,50	W dniu 21.03.2017 r. podpisano umowę Planowany termin zakończenia robót – 31.05.2018 r. Wstępny koszt robót budowlanych – 1.709.918,74 zł. Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH Józef Sławianowski, Włocławek Zakres rzeczowy: 3 budynki komunalne z 14 lokalami mieszkalnymi; łączna powierzchnia użytkowa – 470 m2 Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 35 % poniesionych kosztów. Roboty budowlane zakończono - trwają przygotowania do odbioru.
3	Termomodernizacja budynków komunalnych z lokalami mieszkalnymi na osiedlu przy ul. Górniczej	550 000	13 530,00	Zadanie obejmuje :Docieplenie budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Górniczej 28 w Turku. W dniu 09.07.2018r. podpisano 2 umowy.Planowany termin wykonania robót budowlanych 15.10.2018 r. Koszt robót budowlanych – 228.500,00zł. Wykonawca: Andrzej Rygiert ul. Ignacego Mościckiego 12, 62-700 Turek Zakres rzeczowy: docieplenie ścian; docieplenie stropodachu; opomiarowanie instalacji c.o. "Docieplenie budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Górniczej 32 w Turku". Koszt robót budowlanych – 228.500,00 zł. Wykonawca: Andrzej Rygiert ul. Ignacego Mościckiego 12, 62-700 Turek Zakres rzeczowy: docieplenie ścian; docieplenie stropodachu; opomiarowanie instalacji c.o.
4	Budowa budynków mieszkalnych na wynajem w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus - wkład pieniężny do spółki PGKiM Sp. z o.o. w Turku	500 000	0,00	Inwestorem jest PGKiM Sp. z o.o. Zadanie obejmuje budowę dwóch budynków po 22 mieszkania w każdym o łącznej powierzchni użytkowej 2044,00m2. Inwestor wystąpił do BGK z wnioskiem o kredyt 5.000.0000,00 zł.Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu.
5	Wykonanie elewacji budynku 3 Maja 7	120 000	0,00	Umowa z dnia 16.02.2018 r. Wykonawca: Piort Ziętek ul. Koszalińska 19c , 93-458 Łódź .Opracowano dokumentację projektową. Koszt dokumentacji 7.000,00 zł. Przewidywany termin wykonania robót budowlanych - październik 2018 r.
6	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Kaliskiej 23	20 000	0,00	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na lokal mieszkalny. Koszt opracowania dokumentacji projektowej – 19 926,00 zł. Termin wykonania - 30.08.2018 r.
7	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową przy ul. Kaliskiej 43 - opracowanie dokumentacji projektowej	18 450	0,00	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na lokal mieszkalny. Koszt opracowania dokumentacji projektowej – 18 450,00 zł. Dokumentacja opracowana. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.
Rozdz.	70095 - Pozostała działalność	78 161	2 214,00	

1	Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku przy ul. Wyszyńskiego 14	40 000	2 214,00	Realizacja II półrocze 2018
2	Zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na budynek z dwoma lokalami mieszkalnymi w Turku przy ul. Matejki	38 161	0,00	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użyteczności publicznej na lokale mieszkalne. Koszt całkowity opracowania dokumentacji projektowej – 44895,00 zł. Dokumentacja opracowana. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.
Dz.	710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 092 000	0,00	
Rozdz.	71035 - Cmentarze	1 092 000	0,00	
1	Rozbudowa cmentarza komunalnego we wsi Słodków Kolonia	1 092 000	0,00	Trwają roboty budowlane. Wykonawca robót MK Stella -Koło. Zakończenie budowy planowane jest 31 sierpnia 2018 r. Koszt robót budowlanych 1 315 947,00 zł. Inwestycja realizowana wspólnie z Gminą Turek (udział 20%)
Dz.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	0,00	
Rozdz.	75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	50 000	0,00	
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	0,00	Na II półrocze planowany jest zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego.
Dz.	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000	0,00	
Rozdz.	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	30 000	0,00	
1	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku	30 000	0,00	W II półroczu planowane jest podpisanie umowy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i przekazanie wsparcia na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla KPP w Turku
Dz.	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	209 000	0,00	
Rozdz.	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	209 000	0,00	
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 000	0,00	Niewykorzystane na dzień 30.06.2018 r. środki rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Dz.	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	376 000	60 000,00	
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	93 000	0,00	
1	Modernizacja gospodarki ściekowej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Parkowej - budowa podłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowa wewnętrznej sieci wodociągowej	14 000	0,00	Realizacja II półrocze 2018
2	Modernizacja sanitariatów dziewcząt na II piętrze Szkoły Podstawowej Nr 4	79 000	0,00	W dniu 28.06.2018 r. podpisano umowę z firmą COM-BUD Słodków Kol. Na kwotę 77.794,02 zł. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień 2018 r.
Rozdz.	80104 - Przedszkola	283 000	60 000,00	
1	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 3	12 000	12 000,00	Wykonano montaż urządzeń zabawowych - zestaw małą forteca, sklepik z tablicami edukacyjnymi - wykonawca: AKTIV 62-064 Plewiska

2	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 4	12 000	12 000,00	Wykonano montaż urządzeń zabawowych - zestaw małą forteca, sklepik z tablicami edukacyjnymi - wykonawca: AKTIV 62-064 Plewiska
3	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 5	12 000	12 000,00	Wykonano montaż urządzeń zabawowych - zestaw małą forteca, sklepik z tablicami edukacyjnymi - wykonawca: AKTIV 62-064 Plewiska
4	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 6	12 000	12 000,00	Wykonano montaż urządzeń zabawowych - zestaw obejmujący 3 hustawki, karuzela bujak osiołki, przekładaniec. Wykonawca: AVIS LUBLIN ul. Turystyczna 108
5	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 7	12 000	0,00	Na II półrocze zaplanowano finansowanie montażu urządzeń zabawowych - zestaw małą forteca, sklepik z tablicami edukacyjnymi - wykonawca: AKTIV 62-064 Plewiska
6	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 8	12 000	12 000,00	Wykonano montaż urządzeń zabawowych - zestaw małą forteca, sklepik z tablicami edukacyjnymi - wykonawca: AKTIV 62-064 Plewiska
7	Modernizacja dwóch sal zajęć wraz z sanitariatami w Przedszkolu Nr 7	191 000	0,00	Zadanie planowane na II półrocze. W dniu 11.07.2018r. Ze środków rezerwy celowej zwiększono kwotę planowaną na realizację zadania do poziomu 197.800,- zł, a w dniu 12.07.2018 r. podpisano umowę na wykonanie zadania z firmą KAR-BUD Dobra. Planowany termin zakończenia zadania - wrzesień 2018 r.
8	Modernizacja schodów zewnętrznych strona południowa Przedszkola Nr 5	20 000	0,00	Zadanie planowane na II półrocze. W dniu 11.07.2018r. Ze środków rezerwy celowej zwiększono kwotę planowaną na realizację zadania do poziomu 46.600,- zł, a w dniu 12.07.2018 r. podpisano umowę na wykonanie zadania z BOMARD Laski 10d na kwotę 46.592,72 zł. Planowany termin zakończenia zadania - wrzesień 2018 r.
Dz.	851 - OCHRONA ZDROWIA	98 592	48 591,00	
Rozdz.	85111 - Szpitale ogólne	50 000	0,00	
1	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na zakup sprzętu medycznego Ramienia C - aparatu do rtg śródperacyjnego	50 000	0,00	Na II półrocze planowane jest podpisanie umowy z SP ZOZ i przekazanie dotacji.
Rozdz.	85141 - Ratownictwo medyczne	48 592	48 591,00	
1	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej ratownictwa medycznego	48 592	48 591,00	Zawarto umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego i przekazano pomoc finansową na budowę bazy śmigłowcowej ratownictwa medycznego.
Dz.	855 - RODZINA	50 000	0,00	
Rozdz.	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000	0,00	
1	Zakup wózka do przewozu dzieci dla Żłobka Miejskiego	0		
2	Budowa Żłobka Miejskiego	50 000	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - umowa z dnia 07.02.2018 r.. Wykonawca: Ziółkowska Studio 76-100 Sławno ul. Mickiewicza 3/2. Termin wykonania 31.08.2018 r. Koszt opracowania 44.000,00 zł.
Dz.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 798 412	161 755,00	

Rozdz.	90002 - Gospodarka odpadami	21 070	0,00	
1	Zakup elementów ścieżki edukacji ekologicznej w ramach realizacji projektu: Jest fantastycznie ekologicznie, czyli Zielono nam! - edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Miejskiej Turek	21 070	0,00	Realizacja II półrocze 2018. Planowana kwota zabezpiecza wkład własny w realizację zadania, o dofinansowanie którego gmina ubiega się w ramach WRPO.
Rozdz.	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 000	80 150,00	
1	Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku - opracowanie dokumentacji projektowej	200 000	80 150,00	Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla obszaru: Park miejski im. Żerminy Składkowskiej, ul. Parkowa. Koszt opracowania dokumentacji projektowej – 229.000,00 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę - złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych - 85%. Przewidywany koszt rewitalizacji - 20.000.000,00 zł. Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla obszaru: Plac Wojska Polskiego, ul. Kaliska, Plac im. Henryka Sienkiewicza w tym park im.Św. Siostry Marii Faustyny Kowalskiej i skwer Mehoffera.Koszt opracowania dokumentacji projektowej – 146.000,00 zł.Termin wykonania - 31.12.2018 r.
2	Budowa wewnętrznej zalicznikowej linii elektroenergetycznej zasilającej fontannę na Placu Wojska Polskiego w Turku	12 000	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania. Wykonawca: EL-KOM Napierała Jan 62-700 Turek Słodków 9A.Roboty zakończono z dniem 28.05.2018r.W zakresie wykonano wewnętrzną zalicznikową linię elektroenergetyczną zasilającą fontannę w Turku. Koszt wykonanych robót wyniósł 5 965,50zł.Trwają przygotowania do odbioru.
Rozdz.	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 189 032	0,00	
1	Energia słoneczna dla domu - wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek	7 189 032	0,00	Realizacja planowana na II półrocze 2018
Rozdz.	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000,00	
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do Spółki Prawa Handlowego - wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe SP. z o. o. w Kaliszu	50 000	50 000,00	Przekazano wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta.
Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	326 310	31 605,00	
1	Budowa placu zabaw przy ul. Dworcowej	60 000	0,00	Podpisano umowę na realizację inwestycji. Wykonawca: GREITON Natalia Nowak ul. Wandy Pawlik 16/4, 48-300 Nysa. Wstępny koszt robót wynosi 50 003,19zł. Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw przy ul. Dworcowej w zakresie dostarczenia i montażu urządzeń zabawowych: zestaw zabawowy – 1kpl.,huśtawka wahadłowa -1szt.,huśtawka wagowa – 1szt.,piaskownica - 1szt.,bujak na sprężynie -1szt.,ogrodzenie z siatki – ok. 58.80m.,furtka wejściowa - 1szt.,ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej -ok. 15,00m²., ławka z oparciem-1szt., kosz na śmieci -1szt.,regulamin placu zabaw -1szt. Trwają roboty montażowe.

2	Rozbudowa placu zabaw na Os.Młodych	60 000	7 380,00	Podpisano umowę na realizację inwestycji. Wykonawca: APIS Polska Sp z o.o. ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław .Wstępny koszt robót wynosi 46 487,85zł. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa placu zabaw na Os Młodych w zakresie dostarczenia i montażu urządzeń zabawowych: orbitrek pojedynczy -szt1, krzesło do wyciskania podwójne -szt.1, zestaw zabawowy wieża -1szt.,karuzela -1szt.,piaskownica ze stolikiem-1szt.,drabinka pozioma -1szt.,huśtawka gniazdo-1szt.,ławka bez oparcia -4szt.,regulamin placu zabaw -1szt.regulamin placu fitness-1szt.,kosz na śmieci -1szt. Trwają roboty montażowe.
3	Zamkowy plac zabaw "Podgrodzie" przy parku im.Żerminy Składkowskiej	131 310	9 225,00	Podpisano umowę na realizację inwestycji. Wykonawca: FIOR Spółka z o.o. ul. Odkrywców 1-3/5, 53-212 Wrocław .Wstępny koszt robót wynosi 102 166,08zł. Przedmiotem inwestycji jest budowa zamkowego placu zabaw im. Żerminy Składkowskiej w Turku w zakresie dostarczenia i montażu urządzeń zabawowych: wieża Chambord-szt1, wieża Camelot -szt.1,huśtawka gniazdo-1szt.,huśtawka podwójna – 1szt.,tablica cymbałki – 1szt.,tablica zegar – 1szt.,tablica liczydło -1szt.,tablica alfabet braila -1szt.,zestaw kwiatki – 1szt.,regulamin placu zabaw. Trwają roboty montażowe.
4	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta	30 000	0,00	Zadanie do realizacji przez OSIR. Wykonanie zadania planowane jest na II półrocze.
5	Ogrodzenie Skweru Podgrodzie	30 000	0,00	Podpisano umowę na realizację inwestycji. Wykonawca: FIOR Spółka z o.o. ul. Odkrywców 1-3/5, 53-212 Wrocław .Wstępny koszt robót wynosi 26 036,02zł. Przedmiotem inwestycji jest budowa ogrodzenia Skweru Podgrodzie z paneli ogrodzeniowych ok. 165,00m, furtki głównej dwuskrzydłowej -1szt.,konstrukcji stalowej wraz z tablicą z napisem „Zamkowy Plac Zabaw”,furtki bocznej – 2szt. Trwają roboty montażowe.
6	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do Spółki Prawa Handlowego - wkład pieniężny do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku na budowę szaletu na terenie Targowiska Miejskiego	15 000	15 000,00	Przekazano wkład pieniężny do spółki PGKiM w Turku z przeznaczeniem na budowę szaletu miejskiego.
Dz.	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0,00	
Rozdz.	92118 - Muzea	0	0,00	
1	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego przy ul. 3 Maja na potrzeby funkcjonowania istniejącego Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera wraz z przebudową	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
Dz.	926 - KULTURA FIZYCZNA	3 478 200,00	1 572 360,66	
Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	3 408 200	1 505 115,10	
1	Przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Plac Zawiszy w Turku	150 000	20 000,00	Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca Piotr Ziętek - Łódź. Na II półrocze przewidziane jest wykonanie prac budowlanych.

2	Budowa wodnego placu zabaw na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej	3 000 000	1 482 765,10	Roboty budowlane zakończono. Koszt 2 888 020,05 zł . Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. w Turku, PPHU ATIS Aleksander Mendrek - Jasienica. W wyniku przeprowadzonej inwestycji wykonano wodny plac zabaw o powierzchni ok. 400 m2 wraz z budynkiem technologii, budynkami kontenerowymi socjalnymi i biurowym. Wykonano również utwardzenie terenu z parkingami, oświetlenie terenu, przyłącza infrastruktury technicznej, monitoring. W II półroczu 2018 r zrealizowane zostaną nasadzenia drzew i krzewów.
3	Otwarta strefa aktywności przy wodnym placu zabaw na terenie OSiR przy ul.Armii Krajowej	235 000	2 350,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja prac budowlanych przewidziana jest na II półrocze.
4	Centrum sportów plażowych i flowparks na terenie OSiR przy ulicy Armii Krajowej	23 200	0,00	Dokumentacja została opracowana. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.
Rozdz.	92604 - Instytucje kultury fizycznej	70 000	67 245,56	
1	Zakup opryskiwacza ciągnikowego	0	0,00	
2	Przebudowa ciągu pieszo - jezdni na obiekcie OSiR przy ul.A.Krajowej	70 000	67 245,56	Zadanie zostało wykonane. Koszt prac budowlanych wyniósł 68.124,51 zł brutto. Wykonawca: PRI Sp. z o.o. w Turku. Koszt inspektora nadzoru - 1.869,90 zł. Odliczono podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Ogółem	23 339 438	3 367 744,51	