

	Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2018r.			
	Szczegółowa informacja o inwestycjach realizowanych w 2018r.			
	Nazwa zadania	Środki budżetowe	Wykonanie 2018r.	Opis
Dz.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 674 084	7 127 476,99	
Rozdz.	60016 - Drogi publiczne gminne	7 243 984	6 710 237,36	
1	Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic 650-lecia i Dąbrowskiego	3 000 000	2 798 134,81	Roboty zakończono. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. Turek. 1. Budowa drogi łączącej ul. Legionów Polskich z ul. Armii Krajowej, protokół odbioru z dnia 15.10.2018r., koszt robót budowlanych: 1.967.571,86 zł brutto. Charakterystyka wykonanego obiektu: nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 1.457,20 m2; nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 1.670,00 m2; nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 1.059,00 m2; nawierzchnia zjazdów, placu do zawracania i progów zwalniających z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 613,40 m2; kanalizacja deszczowa – 417,20 m; oświetlenie uliczne – latarnie 12 szt.; usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi; zieleń – humusowanie – 986,00 m2, drzewa liściaste buki – 10 szt.; 2. Przebudowa drogi wewnętrznej za budynkiem Komendy Powiatowej Policji, protokół odbioru z dnia 28.11.2018r., koszt robót budowlanych: 470 772,42 zł brutto. Charakterystyka wykonanego obiektu: nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej z mikrofazą gr. 8cm – 456,70 m2; nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 413,00m2; nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 141,00m2; nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 182,90m2; kanalizacja deszczowa – 109,20m; oświetlenie uliczne – 4 latarnie; usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi; zieleń – humusowanie – 15,00m2. 3. Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego, protokół odbioru z dnia 28.09.2018r., koszt robót budowlanych: 401 658,82 zł brutto. Charakterystyka wykonanego obiektu: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm – ok. 620,43 m2; nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – ok. 157,00m2; kanalizacja deszczowa; oświetlenie uliczne; zieleń – humusowanie – ok. 76,00m2.
2	Przebudowa ul. Słonecznej polegającej na budowie chodnika	100 000	89 238,53	Roboty budowlano zakończono w dniu 06.06.2018r. Wykonawca: OTHER-BUDOWNICTWO sp.z o.o., Rychwał. W zakresie zadania wykonano chodnik o dł.204,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm. – 286,00m². Koszt wykonanych robót wyniósł 87 848,53zł.
3	Budowa dróg gminnych na Os. Leśna w Turku	500 000	493 594,75	Roboty zakończono. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Wodno Kanalizacyjnych Dominika Wawrzyniak - Lider konsorcjum; Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych -Partner konsorcjum. Protokół odbioru podpisano w dniu 31.12.2018r. Koszt robót budowlanych: 478 481,44zł. Charakterystyka wykonanego obiektu: kanał Ø 700 z rur GRP od studni istniejącej D39 do studni D45 dł. 198,48m oraz kanał Ø 300 PVC od studni D45 do studni D70 dł. 184,11 wraz z całkowitą wymianą gruntu
4	Rozbudowa ulicy F.Stawickiego	1 340 000	1 248 192,75	Roboty zakończono. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o., Turek. Odbioru dokonano w dniu 30.11.2018r. Koszt robót budowlanych: 1 285 297,84 zł. Charakterystyka wykonanego obiektu: nawierzchnia jezdni, pasów postojowych, placu do zawracania, zjazdów, miejsc na składowanie materiałów i sprzętu do zimowego utrzymania dróg z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 2058,00 m2; nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 940,30m2; kanalizacja deszczowa – 267,00m; oświetlenie uliczne – 8 szt. latarni; usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi; zieleń – humusowanie – 293,00 m2, drzewa liściaste buki – 2 szt.
5	Budowa drogi 6KDD na Osiedlu Wyzwolenia - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000	48 884,00	Opracowano dokumentację projektową. Z opracowaną dokumentacją wystąpiono o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - procedura w toku.

6	Budowa drogi 5KDL w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej	120 000	0,00	Dokumentację opracowano trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę
7	Budowa ulicy J. Kaczmarskiego	2 077 984	1 977 292,52	Roboty zakończono z dnia 30.09.2018r Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. Turek -Lider konsorcjum; Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.Koło -Partner konsorcjum. Wybudowano ul. J.Kaczmarskiego o dł. 777,92m w zakresie: nawierzchni jezdni asfaltowej - 4293,00m², nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej gr. 6cm - 1505,70m², wjazdu - 274,20m² ciąg pieszy – 117,50m², kanalizacja deszczowa – 991,27 m, oświetlenie uliczne – 23 latarnie. Koszt wykonanych robót wyniósł 2 021 630,68zł.
8	Budowa ulicy Klonowej, Kasztanowej i Akacyjnej	56 000	54 900,00	Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Termin wykonania: 31.05.2019r. Wykonawca: Biuro Projektowe Martyna Maciejewska, Turek. Koszt umowy: 54 900,00 zł .
Rozdz.	60017 - Drogi wewnętrzne	430 100	417 239,63	
1	Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Matejki	242 500	235 889,63	Zakończono roboty budowlane. Wykonawca robót: Zakład Robót Drogowych BRUKOWIEC s.c., Żelazków. Odbioru dokonano w dniu 18.07.2018 r. Koszt robót budowlanych: 233 909,63 zł brutto.Charakterystyka wykonanego obiektu: nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej (starobruk szary) gr. 8cm – 454,25m2; nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej (starobruk szary) gr. 8cm – 419,13m2; zieleni – humusowanie – 39,00m2.
2	Rewitalizacja przestrzeni publicznych miasta Turku w obszarze od Placu Sienkiewicza do ul. Armii Krajowej	160 000	153 750,00	Dokumentację opracowano. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Autor opracowania „ Pikul Architekci Mikołaj Pikul” Jasło. Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla obszaru: deptak na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Legionów Polskich. Koszt opracowania dokumentacji projektowej – 153 750,00 zł.
3	Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr	0	0,00	Realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok.
4	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy	27 600	27 600,00	Dokumentacja opracowano. Trwają uzgodnienia branżowe. Koszt całkowity opracowania dokumentacji projektowej – 46 000,00 zł.

Dz.	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 964 134	1 222 442,52	
Rozdz.	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 885 973	1 148 955,92	
1	Wykupy nieruchomości	98 720	48 720,00	Dokonano zakupu lokalu mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 8
2	Budowa budynków komunalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Zdrojki Lewe w Turku	578 803	503 495,36	Roboty zakończone. Protokół odbioru podpisano w dniu 17.07.2018 r., Koszt robót budowlanych wyniósł – 1.682.109,55 zł; Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH Józef Sławianowski, Włocławek Zakres rzeczowy: 3 budynki komunalne z 14 lokalami mieszkalnymi; łączna powierzchnia użytkowa – 470,97 m ² Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 35 % poniesionych kosztów.
3	Termomodernizacja budynków komunalnych z lokalami mieszkalnymi na osiedlu przy ul. Górniczej	550 000	479 930,00	Roboty zakończono- protokół odbioru z dnia 03.11.2018 r. Zadanie obejmuje: Docieplenie budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Górniczej 28 w Turku. Koszt robót budowlanych – 228.500,00zł. Wykonawca: Andrzej Rygiert ul. Ignacego Mościckiego 12, 62-700 Turek Zakres rzeczowy: docieplenie ścian; docieplenie stropodachu; opomiarowanie instalacji c.o. Roboty zakończono – protokół odbioru z dnia 26.11.2018 r. Zadanie obejmuje: "Docieplenie budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Górniczej 32 w Turku". Koszt robót budowlanych – 228.500,00 zł. Wykonawca: Andrzej Rygiert ul. Ignacego Mościckiego 12, 62-700 Turek Zakres rzeczowy: docieplenie ścian; docieplenie stropodachu; opomiarowanie instalacji c.o.
4	Budowa budynków mieszkalnych na wynajem w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus - wkład pieniężny do spółki PGKiM Sp. z o.o. w Turku	500 000	0,00	Inwestorem jest PGKiM Sp. z o.o. Zadanie obejmuje budowę dwóch budynków po 22 mieszkania w każdym o łącznej powierzchni użytkowej 2044,00m ² . Inwestor wystąpił do BGK z wnioskiem o kredyt 5.000.0000,00 zł. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu.
5	Wykonanie elewacji budynku 3 Maja 7	120 000	78 434,56	Roboty zakończono. Protokół odbioru z dnia 26.10.2018 r. Koszt robót budowlanych – 67.434,56 zł. Wykonawca Usługi Ogólnobudowlane „DEKOTUR” Włodzimierz Turkiewicz, ul. Szeroka 16, 62-700 Turek. Zakres rzeczowy: Wykonanie elewacji szczytowej budynku położonego w Turku przy ul. 3 Maja 7 od strony północnej – 345,00 m ²
6	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Kaliskiej 23	20 000	19 926,00	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na lokal mieszkalny. Koszt opracowania dokumentacji projektowej – 19 926,00 zł. Dokumentacja opracowana. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.
7	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny wraz z przebudową przy ul. Kaliskiej 43 - opracowanie dokumentacji projektowej	18 450	18 450,00	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na lokal mieszkalny. Koszt opracowania dokumentacji projektowej – 18 450,00 zł. Dokumentacja opracowana. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.
Rozdz.	70095 - Pozostała działalność	78 161	73 486,60	
1	Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku przy ul. Wyszyńskiego 14	40 000	35 325,85	Roboty budowlane zakończone. Odbioru robót dokonano w dniu 2.10.2018 r. Wykonawca robót RM BETON Spółka Jawna W. Kocański i J. Kocańska, Dzierżazna. W ramach przedsięwzięcia wykonano: Utwardzenie tereny w postaci kostki brukowej betonowej gr. 8 cm pow. 190,00 m ² . Wartość robót budowlanych 35 325,85 zł.
2	Zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na budynek z dwoma lokalami mieszkalnymi w Turku przy ul. Matejki	38 161	38 160,75	Opracowano projekt budowlany. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Dz.	710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 092 000	1 035 363,75	
Rozdz.	71035 - Cmentarze	1 092 000	1 035 363,75	
1	Rozbudowa cmentarza komunalnego we wsi Słodków Kolonia	1 092 000	1 035 363,75	Roboty budowlane zakończono. Odbioru robót dokonano 11.10.2018 r. Wykonawca robót MK Stella -Koło. Zakres rzeczowy: Przygotowanie terenu pod kwatery grzebalne (wykonano karczowanie drzew i krzewów, przemieszczanie gruntu oraz plantowanie terenu) – powierzchnia 20 747 m2 ogrodzenia ozdobne z bramami i furtkami. Ogrodzenie modułowe dł. 155,45 m. Brama dwuskrzydłowa rozwierana szer. 4,0 m – 1 szt. Brama przesuwana z napędem szer. 4,0 m – szt. + zasilanie napędu, Furtka rozwierana– 1 szt; ogrodzenie z płyt betonowych prefabrykowanych wys. 2,0 m – 185,90 m; ogrodzenie panelowe z prętów profilowanych wys. 1,50 m – 174,08 m; instalacja wodociągowa – czerpalna – 2 punkty czerpalne, Rurociąg Ø40 łączna długość 234 m; kolumbarium – 60 nisz; alejki – nawierzchnia z kostki bet. kolorowej – 730,41 m2; alejki o nawierzchni żwirowej z obrzeżami betonowymi – 1 706,10 m; miejsca postojowe – nawierzchnia z kostki bet. kolorowej -251,50 m2; jezdnia manewrowa i zatoka autobusowa – nawierzchnia z kostki bet. kolorowej -1 524,59 m2; parking trawiasty z Eko kratą – 396,92 m2; montaż: wiatra przystankowa – 1 szt. wiatra z stojakami dla rowerów – 1 kpl, stojak na rowery – 7 szt, ławki – 8 szt, kosze na śmieci – 1 szt, kontener KP 7 – 2 szt, latarnie autonomiczne – 4 szt; drzewa i krzewy – łącznie 712 szt.; nasadzenia bylin i bluszczu 947,25 m2; trawniki pow. 0,343 ha Inwestycja realizowana wspólnie z Gminą Turek (udział 20%) Koszt robót budowlanych poniesionych przez Gminę Miejska Turek to 880 491,75 zł.
Dz.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 600	71 106,41	
Rozdz.	75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	72 600	71 106,41	
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	52 600	51 345,43	Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego, oprogramowanie zabezpieczające i zaporę sieciową oraz projektor do sali konferencyjnej im. Solidarności.
2	Zakup traktora ogrodowego wraz z dodatkowym wyposażeniem	20 000	19 760,98	Zakupiono traktor ogrodowy STIGA wraz z dodatkowym wyposażeniem. Wykonawca- AZYMUT Karol Świerzyński Turek
Dz.	752 - OBRONA NARODOWA	37 500	0,00	
Rozdz.	75295 - Pozostała działalność	37 500	0,00	
1	Budowa Ławki Niepodległości	37 500	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania, ze względu na konieczność zaangażowania znacznych środków własnych.
Dz.	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49 500	31 745,00	
Rozdz.	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	49 500	31 745,00	
1	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku	49 500	31 745,00	Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku. Środki wykorzystano i rozliczono.
Dz.	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	173 000	0,00	
Rozdz.	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	173 000	0,00	
1	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 000	0,00	Niewykorzystane na dzień 31.12.2018r. Środki rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	409 400	403 597,85	
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	93 000	87 294,02	
1	Modernizacja gospodarki ściekowej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul.Parkowej - budowa podłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowa wewnętrznej sieci wodociągowej	14 000	9 500,00	Opracowano dokumentację. Trwają formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót.
2	Modernizacja sanitariatów dziewcząt na II piętrze Szkoły Podstawowej Nr 4	79 000	77 794,02	Zakończono roboty budowlane. Wykonawca robót - COM-BUD Stoukow Kołonia. Zakres rzeczowy robót: zmiana usytuowania ścianek i przegród, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana okładzin ścian /tynki, gipsowanie, malowanie, płytki ściennie/, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji wodnej i c.o., wymiana posadzek.
Rozdz.	80104 - Przedszkola	316 400	316 303,83	
1	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 3	12 000	12 000,00	Wykonano montaż urządzeń zabawowych - zestaw mała forteca, sklepik z tablicami edukacyjnymi - wykonawca: AKTIV Plewiska
2	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 4	12 000	12 000,00	Wykonano montaż urządzeń zabawowych - zestaw mała forteca, sklepik z tablicami edukacyjnymi - wykonawca: AKTIV Plewiska
3	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 5	12 000	12 000,00	Wykonano montaż urządzeń zabawowych - zestaw mała forteca, sklepik z tablicami edukacyjnymi - wykonawca: AKTIV Plewiska
4	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 6	12 000	12 000,00	Wykonano montaż urządzeń zabawowych - zestaw obejmujący 3 huśtawki, karuzelkę bujak osiołki, przekładaniec. Wykonawca - AVIS LUBLIN ul. Turystyczna 108
5	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 7	12 000	12 000,00	Zakupiono zestaw mała forteca i sklepik z tablicami edukacyjnymi. Wykonawca: AKTIV Plewiska
6	Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Nr 8	12 000	12 000,00	Zakupiono zestaw mała forteca i sklepik z tablicami edukacyjnymi. Wykonawca: AKTIV Plewiska
7	Modernizacja dwóch sal zajęć wraz z sanitariatami w Przedszkolu Nr 7	197 800	197 711,12	Zakończono roboty budowlane. Wykonawca -KAR-BUD Dobra. Zakres robót: roboty demontażowe, zmiana usytuowania ścianek i przegród, wymiana stolarki /drzwi, naświetla/, wymiana okładzin ścian /tynki, gipsowanie, okładziny z płyt GK, malowanie, płytki ściennie/, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji c.o. i wodnej, wymiana posadzek.
8	Modernizacja schodów zewnętrznych strona południowa Przedszkola Nr 5	46 600	46 592,71	Zakończono roboty budowlane. Wykonawca - P.P.H.U. BOMARD Laski 10d. Zakres rzeczowy robót: roboty demontażowe, roboty konstrukcyjne betonowe, montaż elementów z rąnitu, montaż balustrad i pochwytów.
Dz.	851 - OCHRONA ZDROWIA	98 592	98 591,00	
Rozdz.	85111 - Szpitale ogólne	50 000	50 000,00	
1	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Turku na zakup sprzętu medycznego Ramienia C - aparatu do rtg	50 000	50 000,00	Przekazano dotację ska SP ZOZ w Turku na zakup sprzętu medycznego Ramienia C- aparatu do rtg
Rozdz.	85141 - Ratownictwo medyczne	48 592	48 591,00	
1	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowiec ratownictwa medycznego	48 592	48 591,00	Zawarto umowę z Zarzadem Województwa Wielkopolskiego i przekazano pomoc finansową na budowę bazy śmigłowiec ratownictwa medycznego.

Dz.	855 - RODZINA	50 000	44 000,00	
Rozdz.	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000	44 000,00	
1	Zakup wózka do przewozu dzieci dla Żłobka Miejskiego	0	0,00	Zadanie zrealizowano w ramach wydatków bieżących.
2	Budowa Żłobka Miejskiego	50 000	44 000,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - umowa z dnia 07.02.2018 r. Wykonawca: Ziółkowska Studio 76-100 Sławno ul. Mickiewicza 3/2. Termin wykonania 31.08.2018 r. Koszt opracowania 44.000,00 zł. Wystąpiono o pozwolenie na budowę.
Dz.	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	813 511	700 269,97	
Rozdz.	90002 - Gospodarka odpadami	75 201	20 000,00	
1	Zakup elementów ścieżki edukacji ekologicznej w ramach realizacji projektu: Jest fantastycznie żyć ekologicznie, czyli Zielono nam! - edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Miejskiej Turek	75 201	20 000,00	Zakupiono budkę ekologiczną z oprzyrządowaniem, stanowiącą element ścieżki edukacji ekologicznej w ramach projektu: „Jest fantastycznie żyć ekologicznie czyli Zielono Nam – edukacja mieszkańców Gminy Miejskiej Turek”
Rozdz.	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 000	189 531,83	
1	Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku - opracowanie dokumentacji projektowej	200 000	182 350,00	Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla obszaru: Park miejski im. Żerminy Składkowskiej, ul. Parkowa. Koszt opracowania dokumentacji projektowej – 229.000,00 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę - złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych - 85% . Przewidywany koszt rewitalizacji - 20.000.000,00 zł. Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla obszaru: Plac Wojska Polskiego, ul. Kaliska, Plac im. Henryka Sienkiewicza w tym park im.Św. Siostry Marii Faustyny Kowalskiej i skwer Mehoffera. Koszt opracowania dokumentacji projektowej – 146.000,00 zł. Termin wykonania – 15.04.2019 r.
2	Budowa wewnętrznej zalicznikowej linii elektroenergetycznej zasilającej fontannę na Placu Wojska Polskiego w Turku	12 000	7 181,83	W dniu 07.11.2018r. dokonano odbioru. Wykonawca: EL-KOM Napierała Jan , Słodków. W zakresie zadania wykonano wewnętrzną zalicznikową linię elektroenergetyczną zasilającą fontannę. Koszt wykonanych robót wyniósł 5 965,50zł.
Rozdz.	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0,00	
1	Energia słoneczna dla domu - wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek	0	0,00	Realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok.
Rozdz.	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	200 000,00	

1	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do Spółki Prawa Handlowego - wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe SP. z o. o. w Kaliszu	200 000	200 000,00	Inwestycja w zakresie rozbudowy istniejącej sieci oświetleniowej zlecone Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. W ramach wniesionego wkładu pieniężnego realizowane będzie oświetlenie: przy skrzyżowaniu ul. Browarnej i Piłsudskiego, Chopina i Nowowiejskiego, rozbudowa sieci oświetleniowej przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3 i 14, budowa sieci oświetleniowej w ul. Granicznej, rozbudowa istniejącej sieci oświetleniowej przy ul. Stawickiego 5, ul. S. Wojciechowskiego i ul. W. Witosa; realizacją powyższych zadań zajmą się Wykonawcy wyłonieni przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu. Podpisano umowę przedwstępną (wkład pieniężny) w dniu 13.11.2018r. oraz przekazano kwotę wkładu pieniężnego.
Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	326 310	290 738,14	
1	Budowa placu zabaw przy ul. Dworcowej	55 000	50 003,19	W dniu 06.07.2018r. dokonano odbioru placu zabaw. Wykonawca : GREITON Natalia Nowak, Nysa. Plac zabaw został wyposażony w zestaw zabawowy – 1kpl., huśtawkę wahadłową -1szt., huśtawkę wagową – 1szt., piaskownicę -1szt., bujak na sprężynie -1szt., ogrodzenie z siatki – 58.80m., furtkę wejściową -1szt., ławkę z oparciem , kosz na śmieci, regulamin placu zabaw . Ułożono chodnik z kostki brukowej betonowej – 15,00m². Koszt wybudowanego placu zabaw wyniósł 50 003,19zł.
2	Rozbudowa placu zabaw na Os.Młodych	60 000	53 867,85	W dniu 06.08.2018 r. dokonano odbioru rozbudowy placu zabaw. Wykonawca APIS Polska Sp z o.o. Jarosław. Plac zabaw został wyposażony w zestaw zabawowy Wieża – 1szt., huśtawkę gniazdo -1szt., huśtawkę wagową – 1szt., piaskownicę ze stolikiem -1kpl., karuzelę tarczową -1szt., drabinkę poziomą – 1szt., orbitrek pojedyńczy-1szt., krzesło do wyciskania podwójne – 1szt., ławkę bez oparcia – 4szt., kosz na śmieci, regulamin placu zabaw, regulamin placu fitness. Koszt rozbudowanego placu zabaw wyniósł 46 487,85zł.
3	Zamkowy plac zabaw "Podgrodzie" przy parku im.Żermyń Składkowskiej	131 310	111 391,08	W dniu 06.08.2018r. dokonano odbioru placu zabaw. Wykonawca: FIOR Spółka z o.o. Wrocław. Plac zabaw wyposażono w wieżę Chambord-szt1, wieżę Camelot -szt.1, huśtawkę gniazdo-1szt., huśtawkę podwójną – 1szt., tablicę cymbałki – 1szt., tablicę zegar – 1szt., tablicę liczydło -1szt., tablicę alfabet braila -1szt., zestaw kwiatki – 1szt., regulamin placu zabaw. Koszt wybudowanego placu zabaw wyniósł 102 166,08zł.
4	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta	35 000	34 440,00	Wykonano montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw. Wykonawca - AVIS Lublin ul. Turystyczna 108
5	Ogrodzenie Skweru Podgrodzie	30 000	26 036,02	W dniu 06.08.2018 r. dokonano odbioru ogrodzenia. Wykonawca: FIOR Spółka z o.o., Wrocław. Wybudowano ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych -165,00m, wyposażono w furtkę dwuskrzydłową -1szt., tablicą z napisem „Zamkowy Plac Zabaw”, furtki bocznej – 2szt. Koszt wybudowanego ogrodzenia wyniósł 26 036,02 zł.
6	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do Spółki Prawa Handlowego - wkład pieniężny do Przedsiębiorstwa Gospodarki	15 000	15 000,00	Przekazano wkład pieniężny do spółki PGKIM w Turku z przeznaczeniem na budowę szkieletu miejskiego.
Dz.	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	0		
Rozdz.	92118 - Muzea	0		
1	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego przy ul. 3 Maja na potrzeby funkcjonowania istniejącego Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera wraz z przebudową	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania

Dz.	926 - KULTURA FIZYCZNA	2 978 200	2 920 815,66	
Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	2 908 200	2 853 570,10	
1	Przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Plac Zawiszy w Turku	150 000	149 796,85	Opracowano dokumentację projektową- wykonawca: Piotr Ziętek. Roboty budowlane zakończono. - wykonawca:AVIS Lublin ul. Turystyczna 108
2	Budowa wodnego placu zabaw na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej	2 505 000	2 503 068,30	Roboty budowlane zakończono. Odbioru robót dokonano w dniu 4.07.2018 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. w Turku, PPHU ATIS Aleksander Mendrek - Jasienica. Charakterystyka obiektu i wykonanych robót:w zakresie: Wodny plac zabaw z niecką o powierzchni ok. 400 m² o nawierzchni bezpiecznej syntetycznej z brodzikiem o średnicy 6m i głębokości wody 30 cm. Wyposażenie WPZ w urządzenia zabawowe: Wulkan- szt. 2; liść –szt1; kwiat rosiczka – szt. 1; kwiat stokrotki – szt. 1; śmigło KG2– szt. 1; Wiaderka P3– szt. 1; Parasol– szt. 2; Tunel z kręgów G4– komplet 1; Muchomor– szt. 1; Drzewko P1– szt. 1; armatka pleksi – szt. 4; Dysza solo– szt. 8; Dysza wulkan – szt. 3; dysza pająk – szt. 1; dysza tunel K8– szt. 1; Dysza galaretka – szt. 2; Gąsiennica – szt. 1; Kwiatek II– szt. 1; żaba– szt. 1; ryba– szt. 1; Krab – szt. 1; aktywator– szt. 2;Obiekt zaplecza technologicznego powierzchnia zabudowy 69,05m2, powierzchnia użytkowa 53,08 m2 z wyposażeniem oraz instalacją uzdatniania wody basenowej.Kontenery zaplecza szatniowo-sanitarnego powierzchnia zabudowy 17,85+14,74 m2, powierzchnia użytkowa 15,99 +13,12 m2 obudowane pergolą.Pawilon kasy powowierzchnia zabudowy 18,15 m2, powierzchnia użytkowa 16,40 m2Pergole konstrukcja drewniana szt. 2; Pergola z natryskami oraz przebiegalnią szt. 1. Ogrodzenie terenu z paneli ogrodzeniowych z bramą – szt. 2 i furtką szt. 2 – długość ogrodzenia ok. 144m; Stojaki rowerowe szt. 2; Kosze na śmieci szt 9; ławki szt 10. Zagospodarowania terenu w tym:utwardzenie ciągów pieszych z kostki betonowej, parking z płyt ażurowych, parking z kostki betonowej (stanowiska na 2 autokary), nasadzenia krzewów i traw ozdobnych, trawniki dywanowe. Nawierzchnia z piasku dla potrzeb tradycyjnego placu zabaw (bez wyposażenia w urządzenia). Wewnętrzna linia zasilająca obiekt w energię elektryczną. Oświetlenie terenu – latarnie wys. 4 m szt. 10. latarnie wys. 8 m szt. 4. Koszt robót budowlanych wyniósł 2 548 782,30 zł. System monitoringu z kamerą dozorującą – szt 1, monitor –szt 1; urządzenie rejestrujące –szt 1; Przyłącze Kanalizacji sanitarnej – 92 m ; przyłącze wodociągowe z studnią wodomierzową – 82 m, przyłącze kanalizacji deszczowej.
3	Otwarta strefa aktywności przy wodnym placu zabaw na terenie OSiR przy ul.Armii Krajowej	230 000	177 504,95	W dniu 18.09.2018r podpisano umowę na realizację zadania. Wykonawca: APIS POLSKA Sp z o.o. Jarosław. Roboty zakończono 29.12.2018 r. W ramach realizacji inwestycji zamontowano: Zjazd linowy – kpl. 1; Huśtawka wahadłowa – kpl. 1; Zestaw zabawowy średni – kpl. 1; Zestaw sześciowieżowy duży – kpl. 1; Karuzela krzyżowa – kpl. 1; Huśtawka typu bujak – kpl. 1; Huśtawka typu bujak 2 osobowa – kpl. 1; Huśtawka integracyjna – kpl. 1; Drabina Podwójna – kpl. 1; Mini zestaw ze zjeżdżalnią – kpl. 1; Urządzenie sportowo-rekreacyjne – prasa nożna – kpl. 1; Urządzenie sportowo-rekreacyjne – drabinka – kpl. 1; Urządzenie sportowo-rekreacyjne – podciąg nóg –poręcz równoległa – kpl. 1; Urządzenie sportowo-rekreacyjne – wahadło – kpl. 1; Urządzenie sportowo-rekreacyjne – wioślarz – kpl. 1; Urządzenie sportowo-rekreacyjne – biegacz – kpl. 1; Stół do gry w szachy i chińczyka + 2 ławeczki – kpl. 1; Koszt robót: 175 154,95 zł
4	Centrum sportów plażowych i flowparks na terenie OSiR przy ulicy Armii Krajowej	23 200	23 200,00	Dokumenntacja została opracowana. Uzyskano pozwolenie na budowę.
Rozdz.	92604 - Instytucje kultury fizycznej	70 000	67 245,56	
1	Zakup opryskiwacza ciągnikowego	0	0,00	Zadanie zrealizowano w ramach wydatków bieżących.
2	Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego na obiekcie OSiR przy ul.A.Krajowej	70 000	67 245,56	Zadanie zostało wykonane. Koszt prac budowlanych wyniósł 68.124,51 zł. brutto. Wykonawca:PRI Sp. z o.o. w Turku. Koszt inspektora nadzoru - 1.869,90 zł. Odliczono podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

inwestycje 2018r.

	Ogółem	15 412 521	13 655 409,15	
--	--------	------------	---------------	--